

Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и эффективности использования предоставленной из
областного бюджета в 2024 году и истекшем периоде 2025 года межбюджетной
субсидии на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам
решать!» (проект «Благоустройство территории памятника погибшим воинам в
ВОВ 1941-1945гг., расположенного в р.п. Бутурлино (2 этап)»»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.26 плана работы контрольно-счетной палаты Нижегородской области на 2025 год, утвержденного решением Коллегии контрольно-счетной палаты Нижегородской области от 25.12.2024 № 28; пункт 1.3 плана работы контрольно-счетной инспекции Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденного распоряжением контрольно-счетной инспекции Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области от 20.12.2024 №28-р.

Объекты контрольного мероприятия:

Администрация Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области,

Управление по благоустройству и комплексному содержанию территорий администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области,

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» (далее- МБУ «Благоустройство», Учреждение, Заказчик).

Цель контрольного мероприятия: проверка законности и эффективности использования средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, направленных на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» (проект «Благоустройство территории памятника погибшим воинам в ВОВ 1941-1945гг., расположенного в р.п. Бутурлино (2 этап)»).

Срок проведения контрольного мероприятия: с «26» мая 2025 года по «20» июня 2025 года.

Проверка проведена председателем контрольно-счетной инспекции Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области Волковой Н.Н.

Проверяемый период: 2024 год и истекший период 2025 года.

По результатам проверки составлен 1 акт, который подписан без разногласий.

Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе контрольного мероприятия:

2.1. При осуществлении МБУ «Благоустройство» муниципальных закупок выявлены случаи нарушения отдельных норм Федерального закона № 44-ФЗ¹¹ и требований иных нормативных правовых актов о контрактной системе:

2.1.1. В нарушение пункта 1 части 2 статьи 42 Закона 44-ФЗ, извещение об открытом конкурсе в электронной форме на выполнение работ «Благоустройство

¹ Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

территории памятника погибшим воинам в ВОВ 1941-1945 гг, расположенного в р.п. Бутурлино (2 этап)» содержит разночтения в части:

- определения срока обеспечения гарантийных обязательств (в разделе II извещения срок обеспечения гарантийных обязательств на результаты выполненных работ определен 3 года, в проекте контракта — 5 лет);

- требований к характеристикам материала, из которого изготовлены информационные стенды (в техническом задании (приложение 2 к проекту контракту) указано, что информационные стенды выполнены из листового металла толщиной 2 мм, в локальном сметном расчете, являющимся приложением 1 к проекту контракта, толщина листового металла для изготовления информационных стендов — 3 мм).

2.1.2. Срок банковской гарантии №1728890 от «23» сентября 2024 года, предоставленной в обеспечение гарантийных обязательств, определен до «10» октября 2029 года (включительно), что не соответствует требованиям ч.3 ст.96 закона 44-ФЗ.

Согласно ч. 3 ст.96 закона 44-ФЗ, а также п.9.5.2 Муниципального контракта №01326000057240000660001 от 07.06.2024, срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц.

Акт о приемке выполненных работ №1 от 07.09.2024 подписан МБУ «Благоустройство» 04.10.2024 года, в связи с чем, гарантийный срок на результаты выполненных работ будет распространяться на период с 05.10.2024 года по 04.10.2029 года. По условиям Контракта срок действия независимой гарантии должен быть определен до 03.11.2029 года включительно.

2.1.3. Неприменение мер ответственности по Муниципальному контракту №01326000057240000660001 от 07.06.2024, заключенному с ООО «Урлин» (отсутствует взыскание неустойки (пени)).

2.1.4. В результате контрольного обмера и визуального осмотра выявлено:

- не соответствие фактически используемых материалов, материалам, указанным в локальном сметном расчете (смете) №02-01-01 и акте о приемке выполненных работ №1 от 07.09.2024 - информационные стенды выполнены из листового металла толщиной менее 3-х мм (примерно 2,5 мм), в локальном сметном расчете (смете) №02-01-01 и акте о приемке выполненных работ №1 от 07.09.2024 толщина металла - 3 мм;

- установлены отдельные недостатки по качеству выполненных работ - на конструкции местами появилась коррозия.

2.2. В нарушение п.1 ст.9 Закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» п.28, приказа Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства", стоимость созданных при благоустройстве территории памятника объектов основных средств (световые инсталляции в количестве 4-х шт) не отражена в бухгалтерском учете.

По итогам проведенного контрольного мероприятия:

- акт проверки направлен Администрации Бутурлинского муниципального округа, Управлению по благоустройству и комплексному содержанию территорий администрации Бутурлинского муниципального округа, МБУ «Благоустройство»;

-материалы проверки направлены в Прокуратуру Бутурлинского района
Нижегородской области.

Председатель
Контрольно-счетной инспекции
Бутурлинского муниципального округа

Н.Н. Волкова